

ส่วนที่ ๔ ตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณทั้งหมด ๑๐๖ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๘๓๖,๗๕๓ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๔ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
					ดำเนิน การแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างฐานจุดบั้งไฟ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ฐาน	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างฐานจุดบั้งไฟ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ ฐาน	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๘,๕๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายข้างสวน นายทองแดง สุวรรณสุขถึงถนนรอ.ถ.๑๗๑-๐๘	๗๑,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๕	๑๑๓,๖๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกรงเหล็กพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ สาย รอ.ถ.๑๗๑-๐๘	๒๔๔,๐๐๐	๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการซ่อมแซมท่อ คสล.แตกชำรุดหรือวางท่อใหม่ในถนน ในพื้นที่ ตำบลสาวแห ทั้ง ๗ หมู่บ้าน	๖๐,๐๐๐	๕๒,๗๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	๘๖,๔๐๐	๘๖,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมไพร	๕๗๐,๐๗๓	๕๗๐,๐๗๒.๔๖	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑๔ โครงการ		๒,๘๐๓,๐๗๓.๐๐	๒,๕๔๒,๗๗๒.๔๖						

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๑ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๑ และคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๑ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๑ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๑ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๘ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
					ดำเนิน การแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่	๑๐,๐๐๐	๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP ตำบลสาวแห	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรคู่บ้านด้านโรค	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักรสาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกเห็ดนางฟ้า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
รวม ๘ โครงการ		๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๖๖,๐๐๐.๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๕ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ และคิดเป็นร้อยละ ๖.๖๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๙๔ ของโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
					ดำเนิน การแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๕๒๔,๘๐๐	๕,๓๙๘,๖๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๔๑๙,๒๐๐	๒,๒๔๘,๘๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสาวแห	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการจัดกิจกรรมคลายความเหงาเพิ่มความสุขให้กับผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดีมีอนาคต	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสาวแห	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรีในการส่งเสริมความเข้มแข็ง ของครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑เม.ย.๖๗-๓๐มิ.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕,๐๐๐	๐	๑เม.ย.๖๗-๓๐มิ.ย.๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑เม.ย.๖๗-๓๐มิ.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	๑๐,๐๐๐	๐	๑เม.ย.๖๗-๓๐มิ.ย.๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน (พอ.สว.) ร่วมกับ หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๗,๕๓๔	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
					ดำเนิน การแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลสาวแห (CBTx)	๕๐,๐๐๐	๔๓,๔๙๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ตามมาตรการเร่งรัด ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบลสาวแห	๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๘๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สาวแหสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๗๐,๐๐๐	๖๙,๘๑๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน อบต.สาวแหต้านภัยยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒๐	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๗	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓๑,๘๐๐	๓๑,๘๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒๓	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองฮี	๑๐,๐๐๐	๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อำเภอหนองฮี	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒๔ โครงการ		๙,๐๘๐,๘๐๐.๐๐	๘,๗๓๓,๒๑๔.๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๑ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๓ และคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๑ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๓ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๓ และคิดเป็นร้อยละ ๒.๘๓ ของโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน ๖ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
					ดำเนิน การแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร.และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๒,๙๖๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๕,๐๐๐	๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๖ โครงการ		๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๗,๙๖๐.๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๖ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของยุทธศาสตร์ที่ ๔ และคิดเป็นร้อยละ ๔.๗๒ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๔ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของยุทธศาสตร์ที่ ๔ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๙๔ ของโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๒๑ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
					ดำเนิน การแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๘ ก.ค. ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓ มี.ย. ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๘ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
					ดำเนิน การแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓ มิ.ย. ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕	อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๘ ก.ค. ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๖	อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๗	ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านสาวแห	๑๐๒,๘๑๖	๙๙,๙๓๘	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และทัศนศึกษาดูงาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑มี.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๗๐,๔๔๐	๓๒๙,๖๑๖	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๓,๒๘๐	๔๓,๔๘๖	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๓	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	๔๕๕,๔๔๔	๓๗๘,๒๐๗.๘๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๔	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนบ้านดอนแดง	๔๖,๘๐๐	๔๖,๘๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๕	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสาวแหวิทยา	๖๓๐,๐๐๐	๖๑๘,๒๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการจัดงานประเพณีบุญเส็งกลอง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ธ.ค.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮีตามโครงการ จัดงานประเพณี บุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๘ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
					ดำเนิน การแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒๑ โครงการ		๒,๓๕๓,๗๘๐.๐๐	๒,๒๐๑,๒๔๗.๘๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๑ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๑ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๕ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๕ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
					ดำเนิน การแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกำจัดขยะในที่และทางสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการลดขยะต้นทางรักษาสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ อบต.สาวแห	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
รวม ๕ โครงการ		๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๘,๕๐๐.๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๒ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๖ และคิดเป็นร้อยละ ๔.๗๒ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๖ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๖ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑๑ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
					ดำเนิน การแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบต.สาวแหเคลื่อนที่บริการประชาชน	๑๐,๐๐๐	๙,๖๗๕	๑มี.ค.๖๗-๓๐เม.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระเบียบ กฎหมาย อบท. กิจการสภาและ ทัศนศึกษาดูงาน	๕๐,๐๐๐	๔๘,๕๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระเบียบ กฎหมาย อบท.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.และศึกษาดูงาน	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑มี.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐	๘,๖๖๕	๑มี.ค.๖๗-๓๐เม.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๒๕	๑มี.ค.๖๗-๓๐เม.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการส่งเสริมจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	๒๐,๐๐๐	๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการสาวแหโปร่งใสด้านภัยทุจริต	๑๐,๐๐๐	๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองฮี	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๑	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองฮี	๑๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑๑ โครงการ		๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๓๐๗,๗๖๕.๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๘ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔ ของยุทธศาสตร์ที่ ๗ และคิดเป็นร้อยละ ๖.๖๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๗ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๗ ของยุทธศาสตร์ที่ ๗ และคิดเป็นร้อยละ ๓.๗๗ ของโครงการทั้งหมด

ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๗ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
					ดำเนิน การแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อชุดโต๊ะไม้รับแขก	๓๔,๗๐๐	๓๔,๗๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	จัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่	๑๕,๐๐๐	๑๔,๔๓๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	ชุดเครื่องเสียงสำหรับติดตั้งในห้องประชุมสภา	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๔๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทื) (งานบริหารทั่วไป)	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทื) (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๖	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๗	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทื)	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๘	จัดซื้อตู้กระจก ๒ บานเลื่อน ๒ ประตู	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๙	จัดซื้อโต๊ะเหล็กหน้ากระจก ๒ ลั่นชัก	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๐	ปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๑	เครื่องดับเพลิงแบบสเปพายหลังโดยใช้แบตเตอรี่	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๓	จัดซื้อผ้าปูที่นอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๕	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๖	เครื่องฟั่นหมอกควันสเปพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	๘๑,๑๐๐	๘๑,๑๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๗	จัดซื้อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑๗ โครงการ		๔๔๗,๑๐๐.๐๐	๔๔๕,๘๗๐.๐๐						

ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๔ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของครุภัณฑ์ และคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๔ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของครุภัณฑ์ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของครุภัณฑ์ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

สรุปการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

มีจำนวนโครงการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๑๐๖ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๙๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๑ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๙ ของโครงการทั้งหมด